

| | |
|---------|--|
| 电子公文打印版 | |
| 打印单位 | |
| 打印人 | |
| 年 月 日 | |

广西壮族自治区人民政府 办公厅文件

桂政办发〔2017〕98号

广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发 2017年自治区层面统筹推进重大项目 第一批增补计划的通知

各市、县人民政府，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《2017年自治区层面统筹推进重大项目第一批增补计划》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2017年7月16日

2017 年自治区层面统筹推进重大项目 第一批增补计划

按照《自治区重大项目管理暂行办法》《广西壮族自治区人民政府办公厅关于改进重大项目推进机制的通知》（桂政办发〔2015〕105号）的要求，经自治区人民政府同意，现将南宁至崇左城际铁路、广西生态铝工业基地防城港项目（一期）、广西贵港华奥汽车年产30万辆轻型客车（SUV）及5万辆新能源轿跑车项目等48个项目列入2017年自治区层面统筹推进重大项目第一批增补计划。

一、列入2017年自治区层面统筹推进重大项目第一批增补计划的项目共48个，总投资628.0亿元，年度计划投资54.8亿元。其中，新开工项目37个，总投资259.3亿元，年度计划投资54.8亿元；预备项目11个，总投资368.7亿元。增补后，2017年自治区层面统筹推进重大项目共699个，年度计划投资2066.5亿元。其中，新开工项目155个，年度计划投资279.3亿元；预备项目90个。

二、全区各市人民政府、各有关部门要加大组织实施力度，督促、协助和指导项目业主加快项目前期工作，协调落实各项开工条件，特别是要优先保障项目用地，确保增补新开工项目按计划实现开工，力争增补预备项目年内实现开工。

三、全区各市人民政府、各有关部门要跟踪监控项目进展情

况，按照自治区重大项目月报制度的要求，每月5日前向自治区重大项目建设推进领导小组办公室报送上个月重大项目进展情况。

附件：1. 2017年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目第一批增补进度目标责任表

2. 2017年自治区层面统筹推进（预备）重大项目第一批增补进度目标责任表

2017 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目 第一批增补进度目标责任表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017 年计划投资 | 截至 2017 年 3 月底前期工作完成情况 | 2017 年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------|---------------|--|-------------------|--------|------------------|---------|-----|
| | 合计 | 37 项 | | | 2592768 | 547663 | | | | | | |
| | 一、基础设施项目 | 12 项 | | | 791513 | 191404 | | | | | | |
| | （一）交通 | 2 项 | | | 67015 | 19700 | | | | | | |
| | 1.铁路 | 1 项 | | | 12000 | 9700 | | | | | | |
| 1 | 凭祥（铁路）进境水果指定口岸 | 建设水果指定口岸，包括预防性检疫处理和核与辐射监测区、待检及查验区、扣检监管（仓库区）区、检疫处理区、转运区、办公区及附属设施等 | 2017—2018 年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 12000 | 9700 | 项目土地为铁路回收用地，环评报告已批复 | 年底前完成联检大楼一层等控制性工程 | 6 月 | 南宁铁路局 | 南宁铁路局 | 张千里 |
| | 2.其他交通设施 | 1 项 | | | 55015 | 10000 | | | | | | |
| 1 | 覃塘城区至石卡产业园一级公路 | 全长 20 公里，一级公路，设计速度 80 公里/小时，路基宽 24.5 米 | 2017—2019 年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 55015 | 10000 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计，用地预审、环评、水土保持等已批复；部分标段预算送审阶段 | 完成总工程量的 20% | 7 月 | 贵港市覃塘区荷美资产运营有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--|--|-------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------------------|---------|-----|
| | (二) 能源 | 1 项 | | | 57228 | 10000 | | | | | | |
| 1 | 北海一山口成品油管道工程项目 | 建设成品油管道长 76 公里, 设计输量 600 万吨/年, 输油站 1 座及配套库区 | 2017—2018 年 | 业主自筹 | 57228 | 10000 | 已核准 | 完成总工程量的 20% | 7 月 | 中国石化销售有限公司华南分公司 | 北海市人民政府 | 李延强 |
| | (三) 水利 | 1 项 | | | 26269 | 6400 | | | | | | |
| | 1. 防洪工程 | 1 项 | | | 26269 | 6400 | | | | | | |
| 1 | 梧州市城市防洪排涝工程三龙防洪堤工程 | 按 50 年一遇防洪标准设计, 建设堤防 3.87 公里, 设排涝泵站 1 座, 防洪排涝闸 3 座 | 2017—2019 年 | 财政拨款 | 26269 | 6400 | 已完成规划选址、环评、水保、用地预审、可研和初设等批复 | 完成堤防主体工程 0.6 公里 | 6 月 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 朱学庆 |
| | (四) 市政基础设施 | 8 项 | | | 641001 | 155304 | | | | | | |
| | 1. 道路及桥梁 | 4 项 | | | 385117 | 115304 | | | | | | |
| 1 | 贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道(迎宾大道至解放路段)交通提升改造工程 | 全长 23.4 公里, 红线宽度 60 米, 双向 6 车道, 设计速度 80 公里/小时 | 2017—2018 年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 137800 | 55000 | 可研报告已批复, 已进行工程总承包(EPC)模式招标 | 开工建设, 全线施工 | 6 月 | 贵港市市政管理局 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 2 | 平南县临江产业园大成园区进园道路 | 全长 7.8 公里, 道路红线宽 60 米, 路面宽 40 米, 设计速度 50 公里/小时 | 2017—2020 年 | 财政拨款 业主自筹 | 74270 | 5000 | 已完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审等批复 | 开工建设, 完成部分路段 | 6 月 | 平南县工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| 3 | 凭祥—宁明贸易加工区产业大道工程 | 全长 16.4 公里, 红线宽度 50 米, 双向 6 车道, 设计速度 60 公里/小时 | 2017—2019 年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 137743 | 20000 | 已完成立项、选址意见书、用地预审、压矿、可研、初步设计等批复 | 完成 10 公里路基土石方开挖 | 6 月 | 崇左市凭祥边境经济合作区管理委员会 | 崇左市人民政府 | 孙大光 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|-------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------|---------|-----|
| 4 | 崇左市崇善大道及骆越大道工程 | 崇善大道：全长 2396.8 米，双向 4 车道，红线宽 40 米；骆越大道：全长 2822.7 米，双向 6 车道，红线宽 44 米 | 2017—2017 年 | 财政拨款 银行贷款 | 35304 | 35304 | 已完成选址、用地预审、环评、水保、可研批复；初步设计已上报待批 | 竣工通车 | 6 月 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 孙大光 |
| | 2.供水工程 | 2 项 | | | 115141 | 15000 | | | | | | |
| 1 | 桂林市城北水厂二期供水工程 | 在原规模 10 万吨/日的基础上新建 20 万吨/日规模的供水主体工程及配套管网 | 2017—2019 年 | 业主自筹 银行贷款 | 93353 | 10000 | 已完成用地预审、规划选址、水保、环评、可研等批复 | 完成厂区建设 10%、水源工程 50%、管道施工 60% | 6 月 | 桂林市自来水公司 | 桂林市人民政府 | 周家斌 |
| 2 | 宁明一凭祥饮用水工程 | 设计日供水 5 万立方米，以及配套供水管网 11.8 公里 | 2017—2018 年 | 财政拨款 银行贷款 | 21788 | 5000 | 已完成规划选址、用地预审、环评、可研、水土保持等批复；初步设计已上报待批 | 完成输配水工程管网 35%，完成宿舍楼、办公楼 80% | 7 月 | 宁明惠宁建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 孙大光 |
| | 3.其他市政基础设施 | 2 项 | | | 140743 | 25000 | | | | | | |
| 1 | 玉林市玉州区岭南文化特色街（新民路竹美段）项目 | 新建道路长 1080 米，宽 30 米，配套建设休闲、绿化小广场等设施，总建筑面积 26.5 万平方米 | 2017—2019 年 | 财政拨款 银行贷款 | 83600 | 20000 | 已完成选址、环评、用地预审等批复，已出具初步总评图，可研报告已完成评审 | 完成水土保持、节能报告、项目初设等工作，完成征地拆迁，开工建设 | 8 月 | 玉林市玉州区交通投资有限责任公司 | 玉林市人民政府 | 苏海棠 |
| 2 | 北部湾中医药健康产业园基础设施（一期） | 建设标准厂房 19.5 万平方米，建设园区道路 3 条（路宽 40 米，总长 1.6 公里），以及相关排水、排污、绿化、亮化、电力等配套基础设施 | 2017—2019 年 | 银行贷款 业主自筹 | 57143 | 5000 | 已完成立项、规划选址、用地预审、水土保持、环评、可研等批复 | 主体工程基础开挖建设 | 10 月 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦州市人民政府 | 黄海昆 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|---------------------------|--|------------|----------------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|--------|------------------|---------|-----|
| | 二、产业项目 | 20项 | | | 1409048 | 257000 | | | | | | |
| | (一) 工业 | 7项 | | | 452546 | 63000 | | | | | | |
| | 1. 有色金属行业 | 1项 | | | 65000 | 13000 | | | | | | |
| 1 | 平果百强碳素有限公司一期年产20万吨预焙阳极项目 | 年产20万吨预焙阳极,包括煅烧厂、中成厂及焙烧厂等相应配套厂房及设施,总建筑面积36710平方米 | 2017—2018年 | 银行贷款 业主自筹 | 65000 | 13000 | 已完成备案、规划选址,取得土地证 | 完成部分厂房建设 | 6月 | 平果百强碳素有限公司 | 百色市人民政府 | 周异决 |
| | 2. 石化行业 | 1项 | | | 27336 | 20000 | | | | | | |
| 1 | 150万吨/年S—Zorb催化汽油吸附脱硫装置项目 | 建设一套150万吨/年S—Zorb催化汽油吸附脱硫装置及配套设施 | 2017—2018年 | 业主自筹 | 27336 | 20000 | 已完成备案,环评已批复,正在做施工图设计 | 完成60%工程量 | 7月 | 中国石化北海炼化有限责任公司 | 北海市人民政府 | 李延强 |
| | 3. 食品行业 | 2项 | | | 129710 | 15000 | | | | | | |
| 1 | 博白县年产10万吨水牛乳制品智能加工项目 | 建设全自动智能化生产线12条,年产10万吨水牛乳制品,生产车间总面积12.5万平方米 | 2017—2020年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 103000 | 10000 | 已备案,规划选址、用地预审已完成;环评、水保、节能、占用林地手续工作正在编制中 | 完成可研、项目勘察设计、报建、审图等前期工作,开工建设 | 11月 | 广西桂牛水牛乳业股份有限公司 | 玉林市人民政府 | 苏海棠 |
| 2 | 大化县年产2万吨丝瓜原汁和2000吨丝瓜络加工项目 | 年产2万吨丝瓜原汁和2000吨丝瓜络加工的厂房、18条生产加工设备及配套设施等 | 2017—2018年 | 银行贷款 业主自筹 | 26710 | 5000 | 已完成备案,规划选址已批复,环评已上报待批,用地已出具初步预审意见,征占用林地报告已完成 | 开展主体工程 建设 | 10月 | 广西大化时代美人化妆品有限公司 | 河池市人民政府 | 唐云舒 |
| | 4. 建材行业 | 1项 | | | 47000 | 5000 | | | | | | |
| 1 | 广西建工集团建筑材料智能生产项目 | 建材料深加工能力为20万吨/年,每年可生产家用电脑(PC)构件产品150万平方米 | 2017—2018年 | 业主自筹 | 47000 | 5000 | 已取得产权登记证书,已完成备案、环评报告批复、规划蓝线图 | 完成前期工作,开工建设 | 11月 | 广西建工集团大都物流有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--|--|------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------------|--------|-----------------|---------|-----|
| | 5.机械行业 | 2项 | | | 183500 | 10000 | | | | | | |
| 1 | 广西建工集团第一安装有限公司智能制造项目 | 建设年产压力容器设备及其它非标设备 46800吨,糖机设备 50 台套,钢结构筑 50000 吨的制糖、造纸、化工、冶炼、锅炉发电、粮油、食品、制药等行业所需容器及配套设备 | 2017—2018年 | 业主自筹 | 56000 | 5000 | 已落实建设用地,正在办理总平面设计和环评报告 | 完成前期工作,开工建设 | 11月 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 2 | 广西五丰机械公司年产 2 万台粉垄深耕深松机产业化生产项目 | 年产 2 万台粉垄深耕机,总建筑面积 27.15 万平方米 | 2017—2021年 | 业主自筹 银行贷款 | 127500 | 5000 | 规划选址、节能报告、环评报告、用地预审、水土保持方案已批复,占用林地方案正在编制 | 完成林地审批手续,开工建设 | 8月 | 广西五丰机械有限公司 | 玉林市人民政府 | 苏海棠 |
| | (二)战略性新兴产业 | 7项 | | | 426549 | 123000 | | | | | | |
| | 1.新能源 | 2项 | | | 68000 | 17000 | | | | | | |
| 1 | 来宾市象州县 150兆瓦 (MW _p) (一期 60MW _p) 光伏并网发电项目 | 安装 60MW _p 光伏发电系统,主要包括太阳能电池方阵、直流系统、逆变系统、交流升压系统及相关辅助设施 | 2017—2019年 | 业主自筹 银行贷款 | 50000 | 7000 | 已列入广西光伏电站储备项目名单,已备案,已取得规划选址意见 | 完成升压站、输电线路及部分光伏方阵建设 | 6月 | 广西航桂实业有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏 |
| 2 | 合浦理昂农林废弃物发电项目 | 建设装机容量 25 兆瓦 (MW) 的生物质发电厂,1 台 110 吨高温高压循环流化床高炉、1 台 25MW 高温高压抽凝式汽轮发电机组及其他辅助设施 | 2017—2018年 | 业主自筹 | 18000 | 10000 | 项目已核准 | 开展主体工程 施工 | 7月 | 合浦理昂农林废弃物热电有限公司 | 北海市人民政府 | 李延强 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|-------------------------------------|---|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------|------------------|---------|-----|
| | 2.新能源汽车 | 2项 | | | 245549 | 80000 | | | | | | |
| 1 | 广西贵港华奥汽车年产30万辆轻型客车(SUV)及5万辆新能源轿跑车项目 | 年产30万辆轻型客车(SUV)及5万辆新能源轿跑车 | 2017—2018年 | 财政拨款 业主自筹 | 50000 | 50000 | 已完成地质勘查、场地平整、可研编制 | 完成主体结构、钢构,进入设备安装调试阶段 | 6月 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 贵港市人民政府 | 农融 |
| 2 | 广西久久星新能源汽车科技有限公司汽车项目 | 年产15万辆四轮低速智能电动汽车及3万辆专用汽车,总建筑面积21万平方米 | 2017—2018年 | 业主自筹 | 195549 | 30000 | 项目已备案,核准、规划选址、用地预审已批复 | 力争年底实现整车新车属地生产下线 | 6月 | 广西久久星新能源汽车科技有限公司 | 贵港市人民政府 | 农融 |
| | 3.新一代信息技术 | 3项 | | | 113000 | 26000 | | | | | | |
| 1 | 龙浩光电30—120吋触摸屏盖板生产项目 | 年产30—120吋触摸屏盖板1000万片 | 2017—2020年 | 业主自筹 银行贷款 | 30000 | 10000 | 前期工作已完成 | 完成厂房装修及部分设备安装 | 6月 | 北海市龙浩光电科技有限公司 | 北海市人民政府 | 李延强 |
| 2 | 润瑞科技3维(3D),显示及关键部件生产项目 | 年产触摸屏玻璃盖板及相关产品6000万片 | 2017—2020年 | 业主自筹 银行贷款 | 30000 | 6000 | 前期工作已完成 | 完成厂房装修及部分设备安装 | 6月 | 北海市润瑞科技有限公司 | 北海市人民政府 | 李延强 |
| 3 | 嘉龙海杰电子科技有限公司年产3.7亿只电子产品建设项目 | 建设生产车间、原料及成品仓库、行政办公及配套生活设施等,总建筑面积19万平方米 | 2017—2019年 | 业主自筹 | 53000 | 10000 | 已备案,规划选址、用地预审、环评已批复 | 完成“三通一平”及基础项目建设 | 8月 | 贵港市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 贵港市人民政府 | 农融 |
| | (三)现代服务业 | 6项 | | | 529953 | 71000 | | | | | | |
| | 1.商贸流通 | 3项 | | | 313777 | 26000 | | | | | | |
| 1 | 凭祥—宁明贸易加工区宁明片区标准厂房建设 | 建设标准厂房及配套厂区硬化、绿化亮化等,总建筑面积12.8万平方米 | 2017—2020年 | 财政拨款 银行贷款 | 35779 | 10000 | 已完成立项、选址、用地预审、环评、水保、可研等批复 | 完成一期厂房建设面积3万平方米 | 7月 | 宁明惠宁建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 孙大光 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|---------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------------------|--------|-------------------|---------|-----|
| 2 | 中国—东盟（柳州）工业品展示交易中心（二期及三期） | 建设会展展厅、会展辅助用房、地下室以及道路、绿化等配套公共设施，总建筑面积约 19.3 万平方米 | 2017—2019 年 | 银行贷款 业主自筹 | 193000 | 6000 | 已完成前期工作 | 进行基础施工 | 6 月 | 柳州东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |
| 3 | 贵港西江保税物流中心（B 型） | 建设仓库 11.2 万平方米，海关查验车厂 1.3 万平方米，商务仓储 2.5 万平方米，以及配套附属设施，总建筑面积 16.1 万平方米 | 2017—2018 年 | 财政拨款 银行贷款 | 84998 | 10000 | 完成项目建议书批复、环保初步意见、可行性研究报告初步评审、建设用地规划界限图批复、建设用地预审批复 | 完成 6 万平方米仓库的基础施工 | 8 月 | 广西贵港市江南投资建设发展有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融 |
| | 2.旅游业 | 3 项 | | | 216176 | 45000 | | | | | | |
| 1 | 南宁圣名岭东盟文化旅游度假区项目（一期） | 建设景区大门、祈福广场、特色民宿、宗教文化交流中心、休闲木屋、园区路网、停车场、旅游区休闲配套设施等，总建筑面积 28 万平方米 | 2017—2020 年 | 银行贷款 业主自筹 | 93000 | 20000 | 已备案，环评已批复，规划、用地已出具支持性意见，节能报告正在编制 | 开展景区大门、停车场及景区路网等设施建设 | 6 月 | 广西南粤森林旅游开发有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波 |
| 2 | 玉林市玉云体育休闲生态旅游度假项目 | 建设标准足球场、篮球场、排球场及 1 栋室内运动场馆；建设江南水乡度假区 45270 平方米；建设中医药养生保健区 40800 平方米；综合服务接待区 1040 平方米 | 2017—2019 年 | 业主自筹 | 52300 | 5000 | 已备案，已取得选址意见、环保初审、用地初审、水保初步意见，占用林地初步意见已批复 | 完成前期工作，开工建设 | 11 月 | 广西玉林市圣安商贸有限责任公司 | 玉林市人民政府 | 苏海棠 |
| 3 | 中医药健康旅游示范园 | 建设南药养生体验馆、水上商业街、养老护理公寓、老年活动中心等，总建筑面积约 12 万平方米 | 2017—2020 年 | 银行贷款 业主自筹 | 70876 | 20000 | 已备案，已批复规划选址意见、用地预审意见和环评 | 完成水上商业街北侧公寓，完成部分单体建筑基本形象 | 7 月 | 广西南药康园投资有限责任公司 | 玉林市人民政府 | 苏海棠 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------------------|---|------------|----------|---------------|--------------|--|-----------------------------|--------|----------------|---------|-----|
| | 三、社会民生项目 | 5项 | | | 392207 | 99259 | | | | | | |
| | (一) 教育事业 | 3项 | | | 193000 | 58000 | | | | | | |
| | 1.高等教育 | 1项 | | | 100000 | 3000 | | | | | | |
| 1 | 广西外国语学院空港校区(一期) | 建设教学楼、运动场、综合服务配套设施等,总建筑面积49.6万平方米 | 2017—2020年 | 银行贷款业主自筹 | 100000 | 3000 | 已完成用地预审、环评、地灾、压覆矿、水土保持、一期规划选址等批复 | 完成项目核准及林地变性等前期工作,完成项目一期清表工作 | 9月 | 广西外国语学院 | 崇左市人民政府 | 孙大光 |
| | 2.职业教育 | 2项 | | | 93000 | 55000 | | | | | | |
| 1 | 广西城市职业学院崇左校区(扩建)项目 | 建设教学楼、实训基地、行政办公楼、学生宿舍、大学生孵化基地、室内球馆、驾校等相关配套设施,总建筑面积约30万平方米 | 2017—2018年 | 银行贷款业主自筹 | 75000 | 50000 | 已完成立项、环评、林地许可、选址、用地预审、可研等批复 | 6栋教学楼、16栋学生宿舍主体完工 | 7月 | 崇左市交通投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 孙大光 |
| 2 | 钦州市技工学校回迁建设项目(一期) | 总建筑面积23572平方米,主要建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、实训楼、教师周转房、机动车驾驶员训练场等设施 | 2017—2020年 | 财政拨款业主自筹 | 18000 | 5000 | 已完成可研、规划选址、用地预审、环评、水保、规划许可等批复;正在开展初步设计和施工图设计编制 | 完成三通一平,主体工程基础实现开挖 | 6月 | 钦州市技工学校 | 钦州市人民政府 | 黄海昆 |
| | (二) 文化事业 | 1项 | | | 132240 | 10000 | | | | | | |
| 1 | 柳东新区文化广场 | 建设青少年宫、科技馆、群众艺术馆以及广场、绿地、景观等配套公共设施,总建筑面积16.5万平方米 | 2017—2019年 | 银行贷款业主自筹 | 132240 | 10000 | 已完成前期工作及政府和社会资本合作(PPP)招标 | 进行基础施工 | 6月 | 柳州东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2017年计划投资 | 截至2017年3月底前期工作完成情况 | 2017年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|---------------------|--|-------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--|--------|-------------------|---------|-----|
| | (三) 扶贫搬迁 | 1 项 | | | 66967 | 31259 | | | | | | |
| 1 | 老乡家园南丹县瑶族乡片区移民安置点项目 | 建设安置房共 2896 套及配套设施等，共安置人口 14886 人，总建筑面积为 45 万平方米 | 2017—2018 年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 66967 | 31259 | 八圩瑶族乡片区：规划选址、环评、供地方案及可研已批复 | 八圩瑶族乡片区：完成建设安置房 1460 套主体工程；湖瑶族乡片区：完成建设安置房 1436 套主体工程 | 7 月 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府 | 唐云舒 |

附件 2

2017 年自治区层面统筹推进（预备）重大项目 第一批增补进度目标责任表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源 | 总投资 | 截至 2017 年 3 月底 前期工作完成情况 | 2017 年前期 工作进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------|-----|
| | 合计 | 11 项 | | 3687056 | | | | | |
| | 一、基础设施项目 | 4 项 | | 1929059 | | | | | |
| | （一）交通 | 3 项 | | 1848418 | | | | | |
| | 1. 铁路 | 1 项 | | 1736063 | | | | | |
| 1 | 南宁至崇左城际铁路 | 全长 119.5 公里，城际铁路，设计速度 250 公里/小时 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 1736063 | 已完成可研报告编制 | 完成可研报告批复，力争开工建设 | 广西铁路投资集团有限公司 | 自治区铁建办 | 刘宏武 |
| | 2. 其他交通设施 | 2 项 | | 112355 | | | | | |
| 1 | 梧州南绕城线（题甫至六坊段）公路 | 一级公路，全长 8.3 公里，路基宽 24.5 米 | 财政拨款 业主自筹 | 41685 | 已完成立项、环评、水保、地灾、压矿、节能、用地预审、社会稳定风险分析报告和可研报告等批复 | 完成初步设计、施工图设计 | 梧州市交通投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 朱学庆 |
| 2 | 来宾至凤凰公路（柳州至来宾工业大道一期） | 一级公路，全长 23.3 公里，路基宽 24.5 米 | 财政拨款 业主自筹 银行贷款 | 70670 | 已完成规划选址、用地预审、环评报告、水土保持、可研报告等批复 | 完成用地审批，完成征地工作 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源 | 总投资 | 截至 2017 年 3 月底 前期工作完成情况 | 2017 年前期 工作进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------------------------------------|---|--------------|----------------|---|---|-------------------------------|--------------|-----|
| | (二) 市政基础设施 | 1 项 | | 80641 | | | | | |
| | 1. 其他市政基础设施 | 1 项 | | 80641 | | | | | |
| 1 | 贺州市八步区莲桂林产 品精深加工产业园一期 路网工程建设项目 | 市政道路 6 条，总长约 6649 米，包括莲桂大道道路、横 四路、横五路、横六路、纵 三路、纵四路 | 银行贷款 业主自筹 | 80641 | 已完成立项、规划选址、 可研、环评、用地预审、 用地规划许可、水土保持、 节能、压覆矿、地灾和初 步设计等批复 | 完成用地报批，开展 征地拆迁 | 贺州莲桂商 贸物流产业 园发展有限 公司 | 贺州市人民 政府 | 林 冠 |
| | 二、产业项目 | 5 项 | | 1464200 | | | | | |
| | (一) 工业 | 3 项 | | 1360200 | | | | | |
| | 1. 有色金属行业 | 1 项 | | 1300000 | | | | | |
| 1 | 广西生态铝工业基地防 城港项目（一期） | 建设 200 万吨氧化铝、80 万 吨铝水及配套热电联产机组 | 银行贷款 | 1300000 | 已完成项目主厂区的选 址，正在进行可研报告编 制、总平设计、地质勘探 以及地籍测绘等前期工作 | 完成投资许可、规划 选址、环评、用地预 审等前期工作，完成 用地场地平整 | 中国铝业股 份有限公司 | 防城港市人 民政府 | 何朝建 |
| | 2. 食品行业 | 1 项 | | 24000 | | | | | |
| 1 | 皇氏来宾高新区乳制品 加工基地项目 | 年产乳制品及饮料 10 万吨 | 业主自筹 | 24000 | 已完成核准、规划选址、 用地预审、环评报告等批 复 | 完成用地审批，完成 征地工作 | 皇氏来宾乳 业有限公司 | 来宾市人民 政府 | 雷应敏 |
| | 3. 汽车行业 | 1 项 | | 36200 | | | | | |
| 1 | 柳州福臻汽车白色车身 生产基地项目 | 建成年产 60 万台套乘用车 架类焊接总成、15 万副车架、 车门等汽车白车身产品 | 银行贷款 业主自筹 | 36200 | 已落实用地，已完成单体 方案审批等手续 | 完成项目前期环评、 报建报监等开工前期 手续 | 柳州福臻车 体实业有限 公司 | 柳州市人民 政府 | 吴 炜 |
| | (二) 现代服务业 | 2 项 | | 104000 | | | | | |
| | 1. 旅游业 | 2 项 | | 104000 | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源 | 总投资 | 截至 2017 年 3 月底 前期工作完成情况 | 2017 年前期 工作进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----|
| 1 | 钦州市鹰山温泉景区开发建设项目（一期） | 建设环景区道路、旅游步道、景区水域整治、旅游集散中心、温泉度假中心、养老康复中心，以及相关配套设施等，总建筑面积 4.8 万平方米 | 银行贷款 业主自筹 | 62000 | 已完成可研报告编制，环评、节能正在编制。已备案，水土保持已批复 | 完成用地预审，环评等前期工作 | 广西钦州鹰山旅游开发投资股份有限公司 | 钦州市人民政府 | 黄海昆 |
| 2 | 桂林花溪世界文化艺术村项目（一期） | 建设旅游集散中心、水世界乐园、户外运动中心、养生养老设施、名优特农展馆以及相关配套设施等，总建筑面积 15 万平方米 | 银行贷款 业主自筹 | 42000 | 已备案，规划选址、用地预审、环评报告、节能已批复 | 完成用林许可、土地征用等前期工作 | 桂林建宇旅游开发有限公司 | 桂林市人民政府 | 周家斌 |
| | 三、社会民生项目 | 1 项 | | 224797 | | | | | |
| | 1. 扶贫搬迁 | 1 项 | | 224797 | | | | | |
| 1 | 深圳百色异地扶贫搬迁安置（深圳）小镇项目一期工程 | 总建筑面积约 85.9 万平方米，包括移民安置房、配套商品房、公共设施建筑及配套市政基础设施等，计划易地扶贫搬迁 27391 人 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 224797 | 已完成立项、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、可研等批复 | 完成初步设计批复，完成征地拆迁工作 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 周异决 |
| | 四、生态环保项目 | 1 项 | | 69000 | | | | | |
| | 1. 循环经济 | 1 项 | | 69000 | | | | | |
| 1 | 防城港蛇纹石综合利用项目 | 年产镁盐 40 万吨、年产石英砂 70 万吨、年产氢氧化镍 5.5 万吨 | 业主自筹 | 69000 | 已完成项目备案、规划选址，正在开展环评、节能编制、项目设计等工作 | 完成环评节能、用地预审等前期工作 | 广西赛可昱新材料科技有限公司 | 防城港市人民政府 | 何朝建 |

公开方式：公开

抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，
自治区检察院。
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2017年7月18日印发

